

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2021〕36号

关于2021年1-9月份民生实事 进展情况的通报

至9月底，10件26项民生实事中，残疾儿童救助725人、农村供水“四化”市域覆盖、推广“i濮阳”、乡镇政务服务代办站市域覆盖、城镇新增就业4.2万人、新增返乡创业0.6万人等6项提前完成年度目标任务，正常推进18项，进展缓慢2项。现将进展缓慢事项通报如下：

1.开展城镇老旧小区改造提升，全年完成231个城镇老旧小区改造，完成改造1.96万户（责任单位：市住房城乡建设局，华龙区、开发区、濮阳县、清丰县、范县、台前县）。台账要求，8月，完成工程量30%；9月，完成工程量50%。

进展情况：2021年231个城镇老旧小区，需改造提升742个，18790户，185.577万平方米。至目前，改造完成8个，470户；开

工 64 个，4390 户；预计总投资 1.7134 亿元，完成投资 3228 万元，占总投资额的 18.8%。其中，台前县 4 个、174 户，全部完工；濮阳县 6 个、439 户，完工 4 个、296 户，开工 6 个、439 户，占 63%；华龙区 187 个、14751 户，开工 24 个、1191 户，占 20%；开发区 16 个、1789 户，全部开工，占 15%；清丰县 11 个、328 户，开工 11 个、328 户，占 5%；范县 7 个、1309 户，开工 3 个、469 户，占 3%。

意见建议：至 9 月底，台前县全部完工、濮阳县完成 63%，范县、清丰县、开发区、华龙区仅完成 3%、5%、15%、20%，严重滞后于台账节点的任务要求，若不加快推进，难以完成年度目标任务。建议由市住房和城乡建设局牵头成立工作专班，明确专人负责，督促推进缓慢的县区采取强力措施，倒排工期，加快推进，确保高质量完成年度目标。

2.主城区东北片区开发中的文明路北延和卫都大街建设项目（责任单位：市住房和城乡建设局、濮阳城发投集团，华龙区、清丰县）。台账要求，7 月，完成工程前期工作；8 月，施工队伍进场施工；9 月，完成工程量 10%。

进展情况：文明路绿城路至苏北路段正在开展路基、地下管网等部分施工。绿城路至清丰南园路段土地组卷报批工作正在开展，待土地手续批复后进场施工；卫都大街纳入东北旧城改造项目包，东北旧城更新改造项目招标工作已结束，因招标投标、行政处理等问题，投资合同尚未签订。另外，马颊河综合治理项目

涉及卫都大街，需待马颊河卫都大街段设计图纸确定后再准备卫都大街开工事宜。

意见建议：濮阳城发投集团加快**文明路**工程建设，绿城路至清丰南园路段年底前完成土地征收。11月15日前，绿城路至苏北路段主路面全线通车；**卫都大街段**濮阳城发投集团与中国一冶集团加强沟通，尽快签署合作协议，推动项目进展，确保早日开工。

市委市政府督查局

2021年9月30日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：相关县（区）党委、人民政府，开发区、工业园区、示范区党工委、
管委会，市直有关单位

（共印 60 份）